



PREFEITURA DE NOVA VENÉCIA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA

RELATÓRIO DE EVOLUÇÃO DAS METAS DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO – EIXO DRENAGEM

Problemas apresentados no diagnóstico	Ação realizada
Ocorrem problemas de alagamentos na Rua da Serra, bairro Beira Rio, por problemas de obstrução da rede, segundo relatos da mobilização social.	O município firmou termo de compromisso junto ao Governo Federal para execução do plano de trabalho aprovado pela UNIÃO, por intermédio do Ministério da Integração Nacional/ Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil constante do processo nº 3203908-20180307-05, tendo como meta nº 1 a Drenagem Pluvial da Baica do Bairro Rúbia, que também atende a Rua da Serra. A obra foi iniciada em 21/05/2019 e teve a rescisão contratual com a empresa executora em 25/02/2022. Houve a necessidade de adequação ao projeto bem como atualização de planilha orçamentária e posterior novo processo licitatório. A obra de conclusão da drenagem iniciou em 17/07/2022 e tem previsão de término em 22/02/2023.
Segundo a mobilização social, ocorrem alagamentos com chuvas médias nas ruas Brasileiro, Fornazieri, Drago e Placendino Angêlo Freitas, no bairro Rúbia; ocorre obstruções na rede de drenagem.	Essas referidas ruas sofreram intervenção na obra da Drenagem da Bacia do Bairro Rúbia, constante da meta nº 1 do plano de trabalho citado acima.
Ocorrem alagamentos com chuvas de média intensidade na Av. Virgílio Altoé, e na Rua Q, bairro Aeroporto; ocorre obstruções na rede de drenagem segundo relatos da mobilização social.	No plano de trabalho pactuado junto à União, citado acima, a meta nº 2 refere-se à Drenagem Pluvial da Bacia do Aeroporto. A obra foi iniciada em 21/05/2019 e concluída em 25/05/2020, que contemplou a Av. Virgílio Altoé.



PREFEITURA DE NOVA VENÉCIA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA

<p>A mobilização indicou alagamentos nas chuvas intensas no bairro Padre Gianni, bem como a ocorrência de obstruções na rede de drenagem no local.</p>	<p>O município firmou convênio junto ao Governo do Estado, por intermédio da Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano – SEDURB cujo objeto é a drenagem e pavimentação nas seguintes vias: Ruas Projetadas 1 e 2, Rua João Jorge, Rua 5, Travessa 1, Rua Josefina Francisqueto e Trechos da Rua Alexandre Caliman e Rua André Forza. A obra teve início em 23/03/2020 e foi concluída em 21/06/2022.</p>
--	--

Fonte: Secretaria Municipal de Planejamento – 2022.